

# 财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县中心洲双子东桥建设

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局  
(一级预算单位)

填报人姓名：王俊

联系电话：13688902860

填报日期：2024 年 3 月 8 日

# 新丰县中心洲双子东桥建设 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

中心洲双子东桥位于韶关市新丰县中心洲至滨江路，跨越丰江河，道路等级为城市支路，设计速度为 30km/h，设双向两车道。桥型结构采用简支预应力空心板梁，桥长 72m(桥跨长 66m)，桥宽 14m，设计荷载城市—B 级，桥面结构为沥青混凝土。根据该项目地片区防洪排涝及市政道路总体设计要求，本工程范围共建跨河桥梁 1 座。于 2020 年 12 月建成并投入使用，。

## 二、评价工作开展情况

本次的新丰县中心洲双子东桥建设项目，包括 1 座沥青混凝土桥。可研批复总投资金额为 1126.04 万元。评价工作重点从项目实施、资金的来源及管理等方面进行。

### （一）现场评价抽样选点情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，查看了设计合同、施工合同、监理合同、完工竣工验收报告、项目竣工结算、资金下达拨付、会计核算等资料。

### （二）项目总体评价。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，新丰县中心洲双子东桥建设项目绩效评价得分为 96 分。

## 三、项目实施情况

### （一）项目决策。

#### 1. 绩效目标情况。

（1）新丰县中心洲双子东桥建设项目的修建即可满足运输时效性的要求，又可提高整个路网的运输能力，促进该地区经济的快速发展。

（2）增设的双子桥配套设施，方便桥梁的施工。

#### 2. 决策依据情况。

县政府工作任务书。

3. 资金分配情况及分配结果。

丰县中心洲双子东桥建设项目，政府共安排资金 1126.04 万元，其中设计费 15 万元、主体施工费约 615 万元、配套设施费约 157 万元、监理费 18.36 万元、检测费 12.8 万。

(二) 项目管理。

1. 资金到位情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目目前全部资金已经支付完。

2. 资金管理情况。

丰县中心洲双子东桥建设项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 组织实施情况。

(1) 2020 年 4 月 10 日与丰和营造集团股份有限公司签订《丰县中心洲双子东桥建设项目建设工程施工合同》。

(2) 2020 年 4 月 20 日，进场施工。

(3) 2020 年 12 月 31 日，项目完工验收（验收合格）。

(4) 2023 年支付完质保金。

#### 四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目。2020 年 12 月 31 日项目完工，经验收组验收，项目验收合格。

(二) 项目效益情况。

新丰县中心洲双子东桥建设项目的修建即可满足运输时效性的要求，又可提高整个路网的运输能力，促进该地区经济的快速发展。

#### 五、评价结论及存在问题

(一) 评价结论。

新丰县中心洲双子东桥建设项目，项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现

不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，新丰县中心洲双子东桥建设项目绩效评价为优良。

（二）存在问题。

1、项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

#### 六、相关建议

针对以上存在的问题，提出相关建议如下：

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

建议资金投入不大的项目从简评价。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：代建管理费

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局  
(一级预算单位)

填报人姓名：陈炳凤

联系电话：0751-2261187

填报日期：2024 年 3 月 22 日

## 一、基本情况

本项目属经常性项目，2023年县财政拨付资金额度135万元，起止时间为2023年1月1日至12月31日。主要用于工程项目建设的组织实施和管理工作，有效提高政府投资非经营性项目的建设管理水平和投资效益。通过社会购买服务形式聘请专业技术人员，协助项目建设工程管理，解决了单位编制紧缺的困难；合理、合规范使用代建管理费购置工程管理建设所需的办公设备和办公用品及项目建设前期的图纸资料印制。制定项目建设周期计划，及时有效的完成项目建设的前期准备工作，项目负责人定期或不定期到施工现场巡查施工进度、安全生产等巡查，使安全生产事故率零发生，做到施工进度可控，按期完工建设、竣工验收合格交付使用。代建制项目的政府投资，使“投资、建设、管理、使用”分开，规避了同位一位或多位一位，有利于遏制政府投资项目建设过程中的腐败事件发生。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

经按“绩效自评指标评价表”进行综合评价，本项目综合得分89分，综合评价等次为“良”。各项评分结果见附件相关评分表。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2023年本项目预算资金135万元，该项目是县财政2023年初预算，资金全部按时到位，到位率100%。实际支出135

万元，资金使用率 100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于工程项目的组织实施和管理工作，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况。

为加强资金使用管理，根据县政府项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务管理制度管理，对项目支出进行控制。按规定做到会计资料真实完整，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。

## 2. 资金完成绩效目标情况。

我单位的项目绩效目标全部完成，项目等级为良(86分)。

具体如下：

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值
		数量指标	聘请专业技术人员	聘用人数	9	9
			组织培训次数	组织培训次数	1	1
			安全事故发生	安全事故实际发生数	0	0
		质量指标	资金发放合规性(%)	资金使用合规率=(资金使用不合规数/资金使用合规数)*100%	100%	100%
			安全事故发生率	安全事故发生率=(安全事故实际发生数/安全事故设定数)*100%	0%	0%
		时效指标	资金使用及时率	(资金实际支出数/资金应及时支出数)*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目建设管理水平	提高管理水平	有效提高	有效提高
		可持续发展指标	后续管理落实	提高政府投资非经营性项目的建设管理水平和投资效益	整体提高	整体提高

### 3. 资金分用途使用绩效。

严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

#### （三）资金使用绩效存在的问题

1. 项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。

2. 预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

### 三、改进意见

1、完善相关制度，确保项目资金合理使用。

2、深入学习绩效管理工作，提高绩效管理工作水平。



# 财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治(二期)  
工程

项目单位: (公章) 新丰县政府投资建设项目代建管理局  
(一级预算单位)

填报人姓名: 谭小慧

联系电话: 13318583696

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月 8 日批复设立（新机编[2017]30 号），为县政府直属正科级事业单位，公益一类。主要任务是受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。</p> <p>负责编制工程建设用款计划，审校参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>1. 人员状况：县代建局内设 3 股 1 室，核定事业编制 12 名，其中局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数正职 4 名。经费按财政补助一类拨付。现有在编在职人员 20 人。</p>
项目实施主要内容	<p>建设路线全长约 1947 米，现状路宽约为 22 米，改造后标准段路宽为 50.1 米。全线采用主干路设计标准，双向六车道，设计速度为 60km/h，采用沥青混凝土路面，建设内容包括道路、交通、排水、通信等工程。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	可行性研究报告、立项手续、初步设计批复、中标通知书等资料齐全。
	目标完整性 (3分)	3	有明确项目的建设内容、设计道路长度；有明确的造价成本和质量控制。
	目标科学性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立了由局长为组长的项目管理专班，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	单位有健全的完善的资金、项目管理制度。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	项目建设前期资金，资金基本及时到位。
	资金支付 (4分)	4	2023年申请预算资金200万元，当年实际支付前期费用200万元，资金使用率为100%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据新丰县人民政府办公室印发的《新丰县关于加强财政专项资金使用管理的意见》(新府办[2016]28号)文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计。
	实施程序 (8分)	8	1、实行专户统一管理； 2、按计划支出； 3、支出记录完整规范，凭证合格有效。

	项目监管 (5分)	4	对项目的质量安全检查、监管等管理措施，未发生重大安全、质量事故。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	严格按照立项金额 3997.87 万元设计，概算为 3934.27 万元，未超出立项估算范围。
	时效指标 (5分)	5	2023 年 12 月已基本完成项目建设并交付使用。
	质量指标 (5分)	5	施工质量符合国家及地方相关规范要求。
	数量指标 (5分)	5	完成了长度 1947 米设计目标。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	20	项目实施建成后将有利于城市景观提升，完善城市路网、解决城区交通需求，缓解城区交通压力，对推动新丰县社会经济发展具有重要意义，同时，该项目还会带动一定的经济效益，建成后将进一步加快投资的步伐，推动城市基础设施建设，促进我县社会、经济的可持续发展。
	满意度指标（公共属性） (5分)	5	通过城市道路改造工程，给市民提供了一个更加优美的休闲环境，提升了城市品质，提高了市民的满意度和居住认同感。

备注：可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县人武部干部及社招文职公寓住房项目和新丰县人武部国防教育基地配套建设项目

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局  
(一级预算单位)

填报人姓名：罗康乐

联系电话：18318537679

填报日期：2024 年 3 月 12 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月 8 日批复设立（新机编[2017]30 号），为县政府直属正科级事业单位，公益一类。主要任务是受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。</p> <p>负责编制工程建设用款计划，审校参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>1. 人员状况：县代建局内设 3 股 1 室，核定事业编制 9 名，其中局长 1 名、副局长 3 名；内设机构领导职数正职 4 名。经费按财政补助一类拨付。现有</p>
项目实施主要内容	<p>1、新丰县人武部干部及社招文职公寓住房项目和新丰县人武部国防教育基地配套建设项目，其中公寓装饰装修共 12 套，包括水电按装，地面铺贴，厨卫瓷砖铺贴，防水，厨卫铝扣天花等。</p> <p>2、国防教育基地工程包括彩色透水混凝土跑道，铺种草皮，砌筑渠道，沟道盖板等。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	可行性研究报告、立项手续等前期资料齐全，并经县委县政府同意实施的。
	目标完整性 (3分)	3	有明确项目的建设内容、有明确的造价成本和质量控制。
	目标科学性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立了由局长为组长的项目管理专班，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	单位及项目建设管理股有健全的完善的资金、项目管理制度，编制科学的项目实施方案。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	资金基本及时到位。
	资金支付 (4分)	4	2022年申请预算资金50万元，当年实际支付工程款50万元，资金使用率为100%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据中共新丰县委办公室印发的《县委议军会议纪要》（〔2021〕1号）文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计。
	实施程序 (8分)	8	4、实行专户统一管理； 5、按计划支出； 6、支出记录完整规范，凭证合格有效。



	项目监管 (5分)	5	对项目的质量安全检查、监管等管理措施,未发生重大安全、质量事故。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	严格按照施工图纸及预算控制进行事故,暂未超出预算范围。
	时效指标 (5分)	5	项目建设进展顺利,2022年11月新丰县人武部干部及社招文职公寓住房项目完成竣工验收。
	质量指标 (5分)	5	项目建设质量合格,自检及第三方质量检测均达到国家规范要求。
	数量指标 (5分)	5	新丰县人武部干部及社招文职公寓住房项目2022年11月完成竣工验收。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	21	项目建成后改善了干部职工的居住环境。
	满意度指标(公共属性) (5分)	5	项目建成后改善了干部职工的居住环境。

备注:可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局  
(一级预算单位)

填报人姓名：谭小慧

联系电话：13318583696

填报日期：2024 年 3 月 11 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	<p>新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月 8 日批复设立（新机编[2017]30 号），为县政府直属正科级事业单位，公益一类。主要任务是受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。</p> <p>负责编制工程建设用款计划，审校参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。承办县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>1. 人员状况：县代建局内设 3 股 1 室，核定事业编制 12 名，其中局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数正职 4 名。经费按财政补助一类拨付。现有在编在职人员 20 人。</p>
项目实施主要内容	<p>建设路线全长约 1947 米，现状路宽约为 22 米，改造后标准段路宽为 50.1 米。全线采用主干路设计标准，双向六车道，设计速度为 60km/h，采用沥青混凝土路面，建设内容包括道路、交通、排水、通信等工程。</p>

备注：可另附详细补充说明。

表 2: 自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计			——
前期工作 (20分)	论证决策 (7分)	7	可行性研究报告、立项手续、初步设计批复、中标通知书等资料齐全。
	目标完整性 (3分)	3	有明确项目的建设内容、设计道路长度；有明确的造价成本和质量控制。
	目标科学性 (3分)	3	资金绩效目标设置明确、合理，与项目属性特点、支出内容相关。
	组织机构 (3分)	3	成立了由局长为组长的项目管理专班，管理人员到位。
	制度措施 (4分)	4	单位有健全的完善的资金、项目管理制度。
实施过程 (30分)	资金到位 (5分)	5	项目建设前期资金，资金基本及时到位。
	资金支付 (4分)	4	2023年申请预算资金100万元，当年实际支付前期费用100万元，资金使用率为100%
	财务合规性 (8分)	8	资金使用根据新丰县人民政府办公室印发的《新丰县关于加强财政专项资金使用管理的意见》(新府办[2016]28号)文件执行。项目资金按专项资金的请拨要求，请拨、使用资金；及时做好了资金支付和财务入账工作。预算支出及财务核算基本规范，未发生调整预算支出内容；未发生超范围、超标准支出；核算凭证规范、有效，做到了专账核算；此项目完成后未进行过财政监督检查或审计。
	实施程序 (8分)	8	7、实行专户统一管理； 8、按计划支出； 9、支出记录完整规范，凭证合格有效。

	项目监管 (5分)	5	对项目的质量安全检查、监管等管理措施,未发生重大安全、质量事故。
项目绩效 (50分)	成本指标 (5分)	5	严格按照预算审核金额17163927.41元,结算15709341.07元,未超出预算范围。
	时效指标 (5分)	5	2020年6月已完成项目建设并交付使用。
	质量指标 (5分)	5	施工质量符合国家及地方相关规范要求。
	数量指标 (5分)	5	新增一座面积21698.05平方米的休闲娱乐场所。
	社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 (25分)	21	项目建成后将为经济发展提供空间,改善城市面貌,提高居民的生活环境和生活质量,同时,该项目还会带动一定的经济效益,建成后将进一步加快投资的步伐,推动城市基础设施建设,促进我县社会、经济的可持续发展。
	满意度指标(公共属性) (5分)	5	通过一江两岸城市提升项目的实施,给市民提供了一个更加优美的休闲环境,提升了城市品质,提高了市民的满意度和居住认同感。

备注:可另附详细补充说明。

表 3: 问题及建议

提示: 针对各项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注: 可另附详细补充说明。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：事业单位在职人员失业保险费

项目单位：（公章）新丰县政府投资建设项目代建管理局  
(一级预算单位)

填报人姓名：许丽霞

联系电话：13640168278

填报日期：2024 年 3 月 25 日

## 一、基本情况



2023 年度事业单位在职人员失业保险费资金额度 466.56 元，9-12 月份每月 116.64 元，主要用于事业单位在职人员失业保险单位部分缴费，保障事业单位在职人员的合法权益。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况

2023 年度事业单位在职人员失业保险费资金额度 466.56 元，9-12 月份每月 116.64 元；

#### 2. 资金完成绩效目标情况

2023 年度事业单位在职人员失业保险费参保人员 9 人，参保人数完成率 100%，全部指标资金拨付到位及时；

#### 3. 资金分用途使用绩效

主要用于事业单位在职人员失业保险单位部分缴费，保障事业单位在职人员的合法权益。

### （三）资金使用绩效存在的问题

无。

## 三、改进意见

无。